

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-095

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于 35KV 开关站及外线工程进场材料送检及报审资料事宜

通知内容：

目前 35KV 开关站大部分工程已完成，外线施工也已进入架空线路安装阶段，但有以下几个问题我监理项目部多次催促，但至今未落实解决，问题如下：

- 1、铁塔灌注桩基础预埋高强螺栓未送检；
- 2、架空钢芯铝绞线和压接头应送检做拉力等试验，也未送检；
- 3、35KV 外线 G1 铁塔预埋螺栓缺少垫片，G6、G7 铁塔预埋螺栓缺少螺母，要求立即补全；

4、开关站和外线已完成大部分工程，而相应的开关站土建工程验收资料、设备安装资料和外线资料等工程报审资料未提交，工程施工和资料不同步。

以上问题，现要求你单位 3 日内落实解决，否则将按规定给予经济考核，望你单位高度重视，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部（章）
总/专业监理工程师
日 期：2024.12.12



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

