

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZD-098

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于南部四期大棚工程质量事宜

通知内容：

2024 年 12 月 13 日经监理人员对你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目南部四期大棚巡检发现问题：

- 1、后立柱支架安装缺少平垫；
- 2、支架檩条未安装完成，未进行工序报验直接进行组件安装；
- 3、纵向支撑无连接板，私自更改其结构；
- 4、水平支撑未按设计要求安装；

以上问题，我监理项目部已多次要求施工单位进行整改，但仍未整改完成。现要求总包单位限 2 个工作日内进行整改，待完成后上报我监理项目部进行复查。同时加强质量管理，若限期内未整改完成将进行经济考核，否则出现一切后果由总包单位自负。

附照片

项目监理部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：2024 12.13



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

