

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-TZD-101

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于罗家庄大棚工程质量事宜

通知内容：

2024 年 12 月 22 日经监理人员对你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏项目罗家庄大棚巡检发现 6#、7#、8#地块接地环网沟未向监理项目部进行报验，私自进行回填。

以上问题，现要求总包单位立即对已回填的接地环网沟重新挖开，并报我监理项目部进行检查验收，否则将进行经济考核。

附照片

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2024.12.22



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

