

## 监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-TZD-123

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于工程质量事宜

通知内容：

2025 年 03 月 10 日经监理人员现场巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目存在以下问题：

1、马家庄大棚电缆沟回填未向监理项目部进行报验，私自进行隐蔽回填，且未铺砂盖砖，未按照设计及规范要求施工。

2、晓村大棚电缆敷设穿管施工未按照设计及规范要求做到“一管一根”，电缆沟回填未向监理项目部进行报验，私自进行隐蔽回填，且回填土内存在较多杂物及垃圾，不符合设计及规范要求。

针对上述问题，现要求总包单位立即进行整改，待完成自检合格后报监理项目部进行复查，否则出现一切后果由总包单位及专业分包单位自负。

附照片

项目监理部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2025年03月10日



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

