

## 监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-TZD-125

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于杨李青三期大棚工序报验事宜

通知内容：

2025 年 03 月 11 日经监理人员现场巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目杨李青三期大棚电缆沟回填未向监理项目部进行报验，私自进行回填隐蔽，违反工序报验管理制度规定。

针对上述问题，现要求总包单位立即对已回填的电缆沟重新挖开，并报我监理项目部进行检查验收，否则出现一切后果由总包单位及专业分包单位自负。

附照片

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2025.03.11



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。



山西太原市清徐区小店  
区尖草坪区40万千瓦  
屋顶分布式光伏发电项  
目

施工区域: 杨立青三期  
施工内容: 外线施工  
拍摄时间: 2025.03.11 15:02  
天气: 浮尘 14℃  
地点: 清徐县·021乡道

今日水印  
相机 真实时间  
防伪: WMLLAEMGCYPCHH



山西太原市清徐区小店  
区尖草坪区40万千瓦  
屋顶分布式光伏发电项  
目

施工区域: 杨立青三期  
施工内容: 外线施工  
拍摄时间: 2025.03.11 15:01  
天气: 浮尘 14℃  
地点: 清徐县·021乡道

今日水印  
相机 真实时间  
防伪: K3GX3K9GB2NB4H



山西太原市清徐区小店  
区尖草坪区40万千瓦  
屋顶分布式光伏发电项  
目

施工区域: 杨立青三期  
施工内容: 外线施工  
拍摄时间: 2025.03.11 15:00  
天气: 轻度雾霾 14℃  
地点: 清徐县·021乡道

今日水印  
相机 真实时间  
防伪: 16X6GANLKY1242



山西太原市清徐区小店  
区尖草坪区40万千瓦  
屋顶分布式光伏发电项  
目

施工区域: 杨立青三期  
施工内容: 外线施工  
拍摄时间: 2025.03.11 15:00  
天气: 轻度雾霾 14℃  
地点: 清徐县·021乡道

今日水印  
相机 真实时间  
防伪: D49HR4ECNKRGRA