

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：TYGF40-ZHJL-TZD-126

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部
事由：关于鸿鑫渔场、罗家庄大棚箱变接地环网工序报验事宜
通知内容： 2025 年 03 月 12 日经监理人员现场巡检发现你单位施工的山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目鸿鑫渔场、罗家庄 1、2、3、4 期大棚箱变接地环网回填未向监理项目部进行报验，私自进行回填隐蔽，违反工序报验管理制度规定。 针对上述问题，现要求总包单位立即对已回填的部分重新挖开，并报我监理项目部进行检查验收，否则出现一切后果由总包单位及专业分包单位自负。 附照片
项目监理部（章） 总/专业监理工程师：[Signature] 日 期：2025.03.12 

注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

