

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号:TYGF40-ZHJL-TZD-134

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于王吴 35KV 开关站宿舍地基施工质量事宜

通知内容：

2025 年 04 月 20 日监理人员巡视王吴 35KV 开关站施工现场中，发现地圈梁施工存在严重不符合规范要求的问题。地圈梁不应直接坐落在松散泥土上，松散地基的均匀性、密实度及承载能力难以保证，易导致不均匀沉降，影响地圈梁及上部建筑结构安全，且不利于防潮防水，降低结构耐久性。

现要求总包单位立即停止相关违规施工作业：

1、地基处理，对松散地基进行夯实等处理，必要时采取换填等措施，确保地基达到规范要求的承载能力和稳定性。

2、设置垫层，在处理后的地基上按要求设置垫层，起到隔离、防潮等作用，为地圈梁施工提供可靠基础。

针对上述问题，现要求总包单位立即进行整改，待完成自检合格后报监理项目部进行复查，否则将按规定给予经济考核。

附照片

项目监理部（章）

总/专业监理工程师

日

期：2025.04.20



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

