

监理工程师通知单

工程名称：山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号:TYGF40-ZHJL-TZD-136

至：通号工程局集团城建工程有限公司施工项目部

事由：关于王吴 35KV 变电站宿舍基础施工质量事宜

通知内容：

2025 年 04 月 24 日监理人员巡视山西省太原市小店区、尖草坪区、清徐县 40 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目王吴 35KV 变电站宿舍基础的施工过程中，发现地圈梁浇筑施工环节存在严重违规行为：

地圈梁在进行混凝土浇筑作业前，施工方未按照相关规范要求，提前通知我监理项目部进行隐蔽工程验收，便自行开展砼浇筑施工。隐蔽工程验收是确保工程质量的关键环节，未经验收擅自施工，无法保证隐蔽部分的施工质量符合设计及规范要求，可能对后续结构安全造成隐患。

针对上述问题，现要求总包单位对已浇筑的地圈梁及地基进行详细自检，并将自检报告报送我监理项目部，同时组织相关人员进行施工规范的学习。若此类情况再次发生，将按规定给予经济考核。

附照片

项目监理部（章）
总/专业监理工程师
日 期：



注：本表一式四份，由监理项目部填写，业主项目部存一份、施工项目部存一份，监理项目部存两份。

