

监理工程师通知单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏项目
编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-015

主 送：安徽跨江电力工程有限公司

抄 送：新沂上电申宏新能源有限公司

内 容：关于监理方施工现场验收检查问题整改通知

2023 年 9 月 14 日，监理方对周示义农户、许飞行农户、房付荣农户、窦道良农户和闫士玲农户施工现场及安装过后的检查，发现如下问题：

- 1、屋面防雷接地扁铁未喷黄绿漆；
- 2、组件接地穿刺片未安装；
- 3、防雷接地极扁铁焊接处未做除锈；
- 4、接地极外露；
- 5、农户反馈组件安装打胶有缝隙，有漏雨情况；
- 6、组串接线 M4 接头未绑扎。


现要求你部收到整改通知后立即整改到位，分析原因，举一反三，加强现场质量管控，严格进行施工质量技术交底及学习，提高质量标准，确保工程质量。

以上限 3 日内整改完成，整改完成后回复《监理通知回复单》，逾期未整改或整改不到位按《发承包合同》相关质量考核要求给予相应考核。




本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 二 份


问题 1, 接地扁铁未喷黄绿漆



问题 2, 组件穿刺接地片未安装




问题 3, 接地扁铁焊接未除锈



问题 4, 接地极外露



问题 5, 组件打胶有漏雨现象



问题 6, 接线线头未绑扎

