

监理工程师通知单

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：ZHJL-XY-TZD-AZ-025

主 送：安徽跨江电力工程有限公司

抄 送：新沂上电申宏新能源有限公司

内 容：关于监理方及业主方施工现场验收检查整改通知

2023 年 11 月 15 日，监理人员陈城同业主方负责人张俊、徐金虎，施工方项目经理徐卓到施工现场进行检查及验收，发现葛龙玉、刘德珍、王宝鑫、李祥春、丁龙兰几户存在施工问题：

- 1、接地扁铁焊接处未除锈；
- 2、防水起皮开裂；
- 3、扁铁焊接处未按要求三面焊接；
- 4、部分支架切割处未除锈；
- 5、电表箱防火封堵未做；
- 6、逆变器下方软管未开孔；
- 7、逆变器下方电缆未编号；
- 8、接地喷涂黄绿漆不符合要求；
- 9、接地扁铁未按要求焊接使用螺栓连接；
- 10、屋面未做防水；

后附相关图片

现要求你部收到整改通知后立即整改到位，分析原因，举一反三，加强现场质量管控，使用设计规范要求的材料，严格进行施工质量技术交底及学习，提高质量标准，确保工程质量。

以上问题及时整改，要求施工单位提供整改方案及期限，整改完成后回复《监理通知回复单》，逾期未整改或整改不到位按《发承包合同》相关质量考核要求给予相应考核。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：初立标


日 期：2023 年 11 月 15 日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份


图一




图二




图三




图四




图五




图六



图七



图八



图九



图十

