

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-TZ-008

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于城厢镇关家岭（户主林元春）施工质量的相关事宜

内容：

2023年8月6日，我监理部巡视城厢镇关家岭（户主林元春）施工现场时发现以下问题：

- 1、接地扁铁与接地极焊接不规范，存在漏焊且未做防腐处理；
- 2、接地扁铁与接地扁铁搭接面积不符合设计规范要求（扁铁与扁铁搭接时，搭接面积是扁铁宽度的2倍）；
- 3、个别组件安装压块未压实；
- 4、支架安装螺栓弹垫与平垫错装。

针对上述问题，我监理部现要求你单位立即整改，做好相关技术交底，加大施工现场质量管理力度，严格按照设计图纸要求进行施工，并在3日内以《监理通知回复单》的形式回复。

另：若此类问题再次发生，我监理部将根据工程建设管理奖惩细则进行相应经济考核。

上述问题见附图

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）：高小峰

日期：2023. 8. 06

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。



扫描全能王 创建

附图：

