

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHBT/XBGF-001L/TZ-016

致：中国水利水电第十一工程局有限公司（施工项目部）

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于南泗乡小六五村户主谢立整现场存在的相关质量问题

内容：

2023年9月8日，我监理部巡视检查南泗乡小六五村户主谢立整现场时发现以下问题：

- 1、支架安装完成未经报验私自进行组件安装；
- 2、立柱斜撑螺栓错装；
- 3、支架螺栓未紧固；
- 4、组件安装工艺不规范（私自加塞木块，容易造成组件隐裂）；
- 5、组件安装压块不符合要求（组件只有一边边框有压块）；
- 6、施工现场发现组件破损太多。

针对此类问题，我监理部现要求你单位自接收本通知单起3日内完成现场整改消缺工作，否则我监理部将根据工程建设管理制度相关条例进行经济考核。

另：若因此类问题造成相关损失由你单位全责承担。

上述问题见附图

项目监理机构（章）


总/专监理工程师（签字）

日期：2023.09.28


注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。




附图：




螺栓错装



螺栓未紧固



加塞木块，容易造成组件隐裂



组件边框缺少压块

