

监理通知单（进度）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-TZ-021

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于已安装完成但仍未并网的相关事宜。

内容：

蒙村户主覃家目、大湾乡户主叶水养、城厢镇户主韦生有、南泗乡户主覃泽彩、城厢镇户主石永、寺山镇户主何祖乖、大湾乡户主曾祥海、大湾乡户主熊家发、城厢镇户主韦建光、大湾乡户主叶祖堂、大湾乡户主胡子敬、寺山镇户主覃爱琼、寺山镇户主黄龙读、三五乡户主韦付稳等站点已安装完成，但其中部分电站电气仍未施工且均未完成并网前检查验收工作，导致现场并网工作无法完成。

为确保并网工作顺利推进。针对上述问题，我监理部现要求你单位立即完成上述站点的电气安装工作及并网前检查验收工作。

另：若因此类问题造成相关损失由你单位全责承担。

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）

日期：2023.9.14

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各

