

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-TZ-025

致：中国水利水电第十一工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于施工现场膨胀螺栓拉拔试验时发现的相关质量事宜。

内容：

2023年11月10日，我监理部现场监理人员在寺山村委会户主李大志现场膨胀螺栓拉拔试验见证时发现该现场膨胀螺栓拉拔试验值未达到设计图纸要求（试验4个点，其中2个点均只能达到4KN左右，设计图纸要求需达到不低于7KN。导致原因应是孔洞未清理干净，导致结构胶与原建筑面不能有效接触）。

针对此类问题，现我监理部现要求你单位立即落实相关整改事宜，加大施工现场质量管理力度，以杜绝此类问题再次发生。

另：若因此类问题造成相关损失由你单位全责承担。

上述问题见下图

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）：符

日期：2023.11.14

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各



扫描全能王 创建

附图:



膨胀螺栓底端灰尘较多



膨胀螺栓底端灰尘较多

