

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号：XBGP-DDJL-ZL-0027

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司


事由：关于支架安装完成报验事宜

内容：

2023年11月21日，经我监理部人员在巡查厢城镇马上村户主（韦贵）对立柱支架安装检查时发现立柱底板下部施工未使用结构胶，未做防水处理。不符合图纸设计要求。

为确保工程质量，避免出现返工现象。针对上述问题，我监理部现要求你单位认真落实整改，做好相关技术交底。待整改经自检合格后报监理部进行验收，并及时报送《监理通知单回复单》进行确认。

（见图）



项目监理机构（章）

总//专监理工程师（签字）：

日期 2023.11.21

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份