

监理通知单（质量）

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目 编号：AHST/XBGF-DDJL-ZL-028

致：中国水利水电第十工程局有限公司（施工项目部）：

抄送：广西来宾上禾通达新能源有限公司

事由：关于现场接地装置安装工程施工相关事宜

内容：

2023年11月24日一天，我监理部、业主人员对寺山镇、南泗乡10余户接地电阻值检测时发现以下问题：

1、现场实测电阻值为 14.02Ω 、 71.5Ω 、 6.70Ω 、 6.85Ω 、 14.39Ω 、 40.9Ω 、 28.6Ω 、 7.34Ω 、 12.35Ω 合格不到10%，不符合设计图纸要求；设计图纸D0101-14说明要求，系统测试电阻值不应大于 4Ω ，不满足需求需要增加接地极数量，至满足接地要求为止，（接地极采用直径14、长度2.5米的镀锌圆钢作为垂直接地体）。

2、接地极焊接部分户未做防腐处理；

3、接地扁铁外漏部分未涂刷黄绿漆标识。（设计图纸要求扁铁距离接地1.5-1.8米刷黄绿油漆标识，每30公分间隔一档距，接地扁铁从入地圆钢搭接处向上涂刷。）

为确保本工程安全、质量，针对上述问题，我监理部现要求你单位立即整改，严格按照设计图纸要求施工，并自检合格后上报监理业主复检验收，如在发生例事现象将进行考核。

项目监理机构（章）

总/专监理工程师（签字）：

日期：2023.11.24



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份

