

监理工程师通知单

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目

编号：AC-XK-JL-04

致：山东博达电力工程有限公司，轩凯生物科技(滁州)有限公司 2, 248MW 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

抄送：滁州道永新能源有限公司（建设单位）

事由：有关增加作业人员，加快施工进度事宜。

内容：

本项目并网如期临近(2023.12.22)，前期已多次要求增加再次作业人员，虽有增加，但一直无法满足现场施工进度要求。根据现场剩余的安装施工任务，现再次要求施工单位尽快增加安装作业人员，确保到2023年12月22日具备并网条件。如不能如期并网，由此产生的一切后果应有施工单位承担。

限2日内回复

监理项目部(章)

总/专业监理工程师：

日期：2023年12月17日

