

监理工程师通知单

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目

编号：AC-XK-JL-06

致：山东博达电力工程有限公司，轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

抄送：滁州道永新能源有限公司（建设单位）

事由：有关项目施工进度事宜。

内容：

根据现场剩余工未完成施工的工程量及建设单位施工进度节点要求，现再次要求你单位增加作业人员，在保证施工质量的前提下，务必加快施工、消缺进度，尤其是车棚的整体进度，在 2024 年 1 月 15 日之前，必须完成所有施工、消缺整改任务，并具备验收移交条件。否则根据建设单位要求，按每延期一天罚款 10000 元(壹万元)进行处理。

限 2 日内回复

监理项目部(章)



总/专业监理工程师： 孙俊平

日期： 2024 年 01 月 01 日