



## 工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-027

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 被罚单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 上海能辉科技股份有限公司                |
| 被罚项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 |
| 被罚金额（大写）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 拾 万 元 整                     |
| <p><b>罚款原因：</b></p> <p>根据 2024 年 02 月 29 日的青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目项目开工推进会的会议纪要的第 1 条要求你单位应在 2024 年 03 月 10 日完成首次并网，第 2 条施工计划已制定，施工单位严格按照施工计划执行，如未按照施工计划导致工期拖延，每日考核 10 万元。现已截至 2024 年 3 月 21 日你单位的并网工作仍未完成。</p> <p>鉴于此，根据 2024 年 02 月 29 日的会议要求，对贵单处以 10 万元，大写人民币拾万元的罚款，从工程结算款中扣除。如你单位在 2024 年 3 月 22 日还未能完成并网工作将继续考核 10 万元。</p> <p>请贵单位高度重视此次罚款，并采取必要的措施加快并网工作进度，确保后续工作的顺利进行。如对本罚款单有任何疑问，请在三日内与业主单位联系！</p> |                             |
| <p><b>项目监理部意见：</b></p> <p>项目监理部（章）：</p> <p>总监理工程师：张育波</p> <p>日期：2024.03.21</p>                                                                                                                                                                                                                                            |                             |
| <p><b>建设管理单位意见：</b>（章）：</p> <p>项目经理：张育波</p> <p>日期：2024.3.21</p>                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份

