

监理通知单

工程名称:青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-TZD-008

致: 上海能辉科技股份有限公司项目部

事由: 关于支架组件安装质量事宜

在支架组件安装过程中,发现遗漏了弹簧垫,檩条链接出在一条线上,这可能会对安装质量和安全性产生影响。为确保工程的顺利进行,现要求你方采取以下措施:

- 1、立即对安装现场进行检查,确认弹簧垫的遗漏情况,并及时补充遗漏的弹簧垫。
- 2、在进行支架组件安装之前,确保所有零部件都已准备齐全,并进行仔细的检查和验收,将檩条链接处上下错开不要都安装在一条线上。
- 3、加强对施工人员的培训和管理,提高施工人员的质量意识和技能水平,确保施工过程符合规范要求。
- 4、要求施工单位在后续的施工过程中,严格按照施工方案和相关规范进行施工,加强施工质量的控制和监督。
- 5、在完成整改后,及时向监理单位提交整改报告,报告应包括整改措施、整改结果等内容。

请你方高度重视此事,尽快组织相关人员进行整改,并在 22 日(周一)前将整改情况书面回复给我方。如有任何疑问或需要协助,请及时与我方联系。

总/专业监理工程师:

日期: 2024 年 01 月 17 日

注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。



