

监 理 通 知 单

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-TZD-012

致: 上海能辉科技股份有限公司项目部 (总承包单位)

事由: 施工现场浇筑质量问题:

经我监理单位现场巡视多次发现你施工单位浇筑的 3# 地块个别预埋管桩被私自截断了浇筑, 不符合图纸及设计的要求,

之前监理单位及业主已对该浇筑的施工班组下了停工令了, 不允许浇筑了今天仍在浇筑, 并且还在使用已截断钢筋的预埋管桩。经多次提醒仍屡教不改;

现要求该施工班组将 3# 地块所有已浇筑的预埋管桩拔出检查, 过程中通知监理单位见证; 否则不允许下一到工序的施工;

由此产生的一切质量问题由你公司自行承担!

希望你方高度重视此问题, 积极采取整改措施予以解决。限一周内完成

感谢你方的配合与支持!

后附问题照片

总/专业监理工程师: 

日 期: 2024 年 07 月 29 日



