

监理通知单

工程名称:青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-TZD-021

致: 上海能辉科技股份有限公司项目部(总承包单位)

事由: 关于箱变内外消防设施和箱变内计量表的安装投运问题

根据现场巡视检查,发现以下问题:

- 1、箱变内外消防设施尚未完全安装到位,存在消防安全隐患。
- 2、箱变内计量表的安装和调试工作尚未完成。

以上问题可能影响箱变的正常运行和安全使用,需引起高度重视。请你单位立即组织整改,确保 27 日前完成以下工作:

- 1、在 27 日前完成箱变内外消防设施的安装,并通过相关部门的验收。
- 2、在 27 日前完成箱变内计量表的安装和调试工作,确保其准确计量。

请你单位严格按 3 月 20 日并网施工进度会的会议要求执行。

如在本月 27 日前未能完成上述问题的施工工作将考核你单位五万元

请你单位在以上施工过程中加强质量控制和安全管理,确保整改工作的顺利进行。



总/专业监理工程师:
日期: 2024年03月25日

