

监 理 通 知 单

工程名称:青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号:ZHJL-TZD-026

致: 上海能辉科技股份有限公司项目部 (总承包单位)

事由: 关于现场跨接焊接质量;

经现场检查发现如下隐患需整改;

- 1、3#地跨接焊接质量不满足要求搭接长度不满足要求;
- 2、未满焊, 有很多处扁铁只搭边焊上;
- 3、禁止用电焊烧完在折弯;
- 4、跨接沟深度不符合要求, 有点扁铁都埋不到沟里去;
- 5、光伏区环网下面一段直埋未挖沟;

要求你单位立即停止继续跨接焊接施工, 尽快将以上质量问题整改完成, 待整改完成经监理及业主单位验收合格, 方可继续施工

请三日内回复!

特此通知!

总/专业监理工程师:

日期: 2024 年 09 月 04 日



