


工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-008

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	施工现场无项目经理、安全员
被罚金额（大写）	贰 万 元 整
罚款原因： 于在 2023 年 12 月 23 项目开工以来至 2024 年 01 月 23 日期间，贵司安全员和项目经理一直未到岗，多次生产会议和监理例会、并在 2024 年一月 9 日下发过考核单中明确规定之日不到场会加倍考核但你贵公司项目经理和安全员至今仍未到场，现场安全生产管理薄弱，安全隐患大生产进度缓慢。导致施工现场的安全管理存在漏洞，对施工人员的安全照成威胁： 现应业主单位要求对贵司处以人民币 20000 元，大写人民币贰万元的加倍罚款。从工程结算款中扣除，请贵司在接到本罚款单后，立即安排安全员和项目经理到岗，并确保他们具备相应的资质和能力。 如贵司未能在一周内（01 月 28 日）安排相关人员进出场，我司将按照业主要求继续加倍考核以保障项目的顺利进行。 希望贵司能够重视此次处罚，并认真对待项目管理工作，确保类似情况不再发生。 在贵公司项目经理和安全员到岗所发生的一切安全事故有你们公司自行承担！	
项目监理部意见： 项目监理部（章）： 总监理工程师：_____ 日 期：_____	
建设管理单位意见： 建设管理单位（章）： 项目经理：_____ 日 期：_____	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份

