

# 工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-044

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	伍 万 元 整
<p><b>罚款原因：</b></p> <p>根据 3 月 20 日召开的项目推进会的第 12 条要求：AGC、AVC、电能质量装置涉网试验 4 月 10 日前完成合同签订，后续联系配合电科院开展涉网试验，直到完成涉网试验并出具实验报报告。而你单位至今尚未完成以上工作合同的签订。</p> <p>针对以上事宜未按时间节点完成 AGC、AVC、电能质量装置涉网试验合同的签订，对你单位进行罚款。罚款金额大写人民币伍万元整，从工程结算款中扣除；</p> <p>请贵单位高度重视此次罚款，并认真对待，尽快落实 AGC、AVC、电能质量装置涉网试验合同的签订；如在一周内仍未落实 AGC、AVC、电能质量装置涉网试验合同的签订。将加倍考核；</p> <p>如对本罚款有异议，请在三日内与业主单位联系！</p>	
项目监理部意见：	<p>项目监理部（章）：</p> <p>总监理工程师：张献安</p> <p>日期：2024.04.12</p>
	<p>建设管理单位意见：（章）：</p> <p>项目经理：张华</p> <p>日期：2024.04.17</p>

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份