

工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-046

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	壹拾壹万元整
罚款原因： 根据 2024 年 04 月 12 日召开的青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目工程周例会及安全宣贯会会议纪要要求， 1、总包单位长期缺少项目负责人、电气专业人员，4 月 16 日还未到场将在员考核基础上加倍考核； 2、3 号、4 号地块、1 号地块支架引孔整改 4 月 16 日引孔设备必须进场施工，如未能进场将进行考核； 但截止今日 4 月 17 日你单位以上两个问题都未在规定的时间节点内完成，现按会议要求对你单位进行罚款； 1、总包单位长期缺少项目负责人、电气专业人员，4 月 16 日还未到场将在员考核基础上加倍考核；罚款 10 万元，大写人民币壹拾万元。从工程结算款中扣除； 2、2、3 号、4 号地块、1 号地块支架引孔整改 4 月 16 日引孔设备必须进场施工，如未能进场将进行考核；罚款 1 万元，大写人民币壹万元。从工程结算款中扣除； 本次考核共计 11 万元大写人民币壹拾壹万元整 如对本罚款有异议，请在三日内与业主单位联系 ！	
项目监理部意见：	项目监理部（章）： 总监理工程师：张新军 日期：2024.04.17
同委	建设管理单位意见：（章）： 项目经理：张伟 日期：2024.04.17