


工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-050

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	壹拾万元整
罚款原因： 根据 2024 年 04 月 12 日召开的青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目工程周例会及安全宣贯会会议纪要要求， 1 / 2 号箱变检修平台安装于 4 月 15 日确定安装时间，未明确时间原有考核基础上加倍进行考核； 但截止今日 4 月 26 日你单位以上问题仍未确定安装时间，现经业主研究决定按会议要求再次对你单位进行加倍罚款；罚款金额：十万元，大写人民币壹拾万元整；从工程结算款中扣除； 请贵单位高度重视此次罚款并尽快已书面形式回复箱变检修平台安装时间及安装队伍，如一周内仍未回复将继续翻倍考核！ 如对本罚款有异议，请在三日内与业主单位联系 ！	
项目监理部意见：	项目监理部（章）： 总监理工程师：张新东 日期：2024.04.26
建设管理单位意见： 	建设管理单位意见：（章）： 项目经理：张新东 日期：2024.04.26

