


工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-055

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	壹拾万元整
罚款原因： 根据 3 月 20 日召开的项目推进会的第 5 条：施工道路旁存在滑落安全风险的石块和已经溜坡的石块进行清理、涉及施工道路旁溜坡的水土保持覆土 4 月 5 日前完成 经现场巡视发现施工道路旁只覆盖了绿网，溜坡的石块仍未清理，依然存在施工过程的安全风险。不符合业主单位要求；此工程未按会议时间节点完成；但截止今日 05 月 05 日贵单位仍未完成施工道路旁溜坡石头的清理； 经业主单位研究决定未按会议时间节点完成施工道路旁存在滑落安全风险的石块和已经溜坡的石块进行清理进行罚款，罚款金额十万元，大写人民币壹拾万元整，从工程结算款中扣除； 请贵单位高度重视此次罚款，并认真对待，尽快落实险坡和急转弯道路加装防护安全桩的施工；如在一周内仍未落实险坡和急转弯道路加装防护安全桩的施工将加倍考核； 如对本罚款有异议，请在三日内与业主单位联系！	
项目监理部意见： 项目监理部（章）： 总监理工程师：张新发 日期：2024.05.05	
建设管理单位意见（章）： 项目经理：张新发 日期：2024.05.06 同意	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份

