

工程考核单

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号: ZHJL-KHD-063

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额 (大写)	壹 万 元 整
罚款原因: 根据 5 月 17 日召开复工前施工方案和施工计划审核会内容要求, 你单位承诺 2024 年 5 月 17 日-20 日完成分包合同和安全协议签订, 分包单位资质报审、工器具报审、施工人员信息报审, 建立一人一档包括劳动合同、体检报告、工伤保险、身份证件, 做好安全承诺书、安全告知和技术培训, 安规考试工作全部完成后下发复工令; 可你单位截止今天 21 日仍未完成以资料的报审, 针对此事宜, 经业主单位研究决定对你单位承诺的事情未能在承诺的时间内完成进行罚款, 罚款金额 1 万元大写人民币壹万圆整, 从工程款中扣除。 请贵单位高度重视此次罚款, 并认真对待, 限! 三日内落实完成复工前的相关资料报审和合同的签订。否则将加倍考核; 如对本罚款有异议, 请在三日内与业主单位联系 !	
项目监理部 (章):  总监理工程师: <u>张献夏</u> 日 期: <u>2024.05.21</u>	
建设管理单位意见: (章): 项目经理: <u>王明</u> 日 期: <u>2024.05.21</u>	

本表一式 3 份, 由项目监理填报, 建设管理单位、送被奖 (罚) 单位各存 1 份

