



工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-075

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	伍 仟 元 整
罚款原因： 根据 5 月 17 日召开的项目复工推进会的第 7 条：两台箱变检修平台、2 号箱变避雷针施工、2 号箱变下方护坡采取砌筑矮墙铺设梅花砖，按照施工计划 6 月 10 日前完成； 经现场巡视发现，你单位截止 06 月 11 日仍未完成，两台箱变检修平台、2 号箱变避雷针施工、2 号箱变下方护坡采取砌筑矮墙铺设梅花砖的施工。 经业主单位研究决定未按会议时间节点完成施工，两台箱变检修平台、2 号箱变避雷针施工、2 号箱变下方护坡采取砌筑矮墙铺设梅花砖的工作进行罚款，罚款金额 5 仟元，大写人民币伍仟元整，从工程结算款中扣除； 请贵单位高度重视此次罚款，并认真对待，尽快落实两台箱变检修平台、2 号箱变避雷针施工、2 号箱变下方护坡采取砌筑矮墙铺设梅花砖的工作；如在一周内仍未落实完将翻倍考核； 如对本罚款有异议，请在三日内与业主单位联系 ！	
项目监理部（章）： 总监理工程师：张新良 日期：2024.06.11	
建设管理单位意见（章）： 项目经理：王书 日期：2024.06.11	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份

