



工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-079

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	伍 万 元 整
罚款原因： 支架基础放点点位完成后未及时进行复测，从而导致支架后期安装不上，对项目进度与质量造成了严重影响。 根据安全质量考核规定，经业主单位研究决定，对你单位进行处罚，罚款金额：五万元大写人民币伍万元整，从工程结算款中扣除； 同时，希望你单位能深刻吸取此次教训，在今后的工作中严格落实各项工作流程与要求，避免类似情况再次发生。 如对本罚款有异议，请在三日内与业主单位联系 ！	
项目监理部（章）： 总监理工程师：张奇峰 日 期：2024.06.14	
建设管理单位意见：（章）： 项目经理：张奇峰 日 期：2024.06.14	
同意	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份

