

工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-083

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	壹拾万元整
罚款原因： 根据 5 月 17 日召开的项目复工推进会的第 6 条：光伏区道路安全防撞护栏和道路临边危石清理及道路边坡覆土工作按照施工计划 5 月 31 日完成； 经现场巡视发现，你单位截止 06 月 18 日仍未完成光伏区道路安全防撞护栏和道路临边危石清理及道路边坡覆土的工作； 因此事已多次下发考核单你单位仍未落实到位，经业主单位研究决定未按会议时间节点完成施工光伏区道路安全防撞护栏和道路临边危石清理及道路边坡覆土工作进行加倍罚款，罚款金额十万元，大写人民币壹拾万元整，从工程结算款中扣除； 请贵单位高度重视此次罚款，并认真对待，尽快落实完成道路安全防撞护栏和道路临边危石清理及道路边坡覆土工作；如在一周内仍未落实完将翻倍考核； 如对本罚款有异议，请在三日内与业主单位联系！	
项目监理部意见： 项目监理部（章） 总监理工程师：张献良 日期：2024.06.18	
同意 建设管理单位意见：（章）： 项目经理：张献良 日期：2024.06.18	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份

