


工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-084

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 被罚单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 上海能辉科技股份有限公司                |
| 被罚项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 |
| 被罚金额（大写）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 伍 仟 元 整                     |
| <p>罚款原因：</p> <p>根据 5 月 17 日召开的项目复工推进会的第 7 条：两台箱变检修平台、2 号箱变避雷针施工、2 号箱变下方护坡采取砌筑矮墙铺设梅花砖，按照施工计划 6 月 10 日前完成；</p> <p>经现场巡视发现，你单位截止 06 月 18 日仍未完成，两台箱变检修平台、2 号箱变避雷针施工、2 号箱变下方护坡采取砌筑矮墙铺设梅花砖的施工。</p> <p>经业主单位研究决定未按会议时间节点完成施工，两台箱变检修平台、2 号箱变避雷针施工、2 号箱变下方护坡采取砌筑矮墙铺设梅花砖的工作进行罚款，罚款金额 5 千元，大写人民币伍仟元整，从工程结算款中扣除；</p> <p>请贵单位高度重视此次罚款，并认真对待，尽快落实两台箱变检修平台、2 号箱变避雷针施工、2 号箱变下方护坡采取砌筑矮墙铺设梅花砖的工作；如在一周内仍未落实完将翻倍考核；</p> <p>如对本罚款有异议，请在三日内与业主单位联系 ！</p> |                             |
| <div>项目监理部（章）：</div> <div>总监理工程师：张奇兵</div> <div>日 期：2024.06.18</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| <div>建设管理单位意见：（章）：</div> <div>项目经理：张奇兵</div> <div>日 期：2024.06.18</div>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份

