


工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-087

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	伍 仟 元 整
罚款原因： 6 月 12 日监理下发了编号 13 的监理工作联系单要求你单位在一周内增加施工人员 60 人，若未能在一周内增加到 60 人，将对你单位进行考核； 但至今为止 6 月 19 号你单位未能增加至 60 人；严重影响了工程的进度，现根据监理工作联系单要求，经业主单位研究决定对你单位进行罚款，罚款金额为 5000 元大写人民币伍仟元整，从工程结算款中扣除。 请贵单位高度重视此次罚款，并认真对待，尽快落实增加至 60 人，否则影响进度，延误全容并网将继续考核； 如对本罚款有异议，请在三日内与业主单位联系 ！	
项目监理部（章）： 总监理工程师：张南松 日期：2024.06.19	
同意	建设管理单位意见：（章）： 项目经理：张南松 日期：2024.06.19

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份

