

工程考核单

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号: ZHJL-KHD-106

| | |
|--|-----------------------------|
| 被罚单位 | 上海能辉科技股份有限公司 |
| 被罚项目 | 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 |
| 被罚金额 (大写) | 壹拾万元整 |
| <p>罚款原因:</p> <p>根据 5 月 17 日召开的项目复工推进会的第 6 条: 光伏区道路安全防撞护栏工作按照施工计划 5 月 31 日完成;</p> <p>经现场巡视发现, 你单位截止 07 月 09 日仍未完成光伏区道路安全防撞护栏的工作;</p> <p>因此事已多次下发考核单, 但你单位仍未落实到位, 根据会议要求经研究决定未按规定时间完成施工光伏区道路安全防撞护栏和的工作, 进行罚款罚款金额十万元, 大写人民币壹拾万元整, 从工程结算款中扣除;</p> <p>现临时护栏立柱已拆除使用, 又大大的增加了安全隐患, 希望贵单位高度重视此次此工作, 并尽快完成道路安全防撞护栏的工作; 如在一周内仍未落实完将翻倍考核;</p> <p>如对本罚款有异议, 请在三日内与业主单位联系 !</p> | |
| <p>项目监理部 总监理工程师: <u>张奇兵</u> 日期: <u>2024.07.09</u></p> <p>建设管理单位意见:) (章): 项目经理: <u>张伟</u> 日期: <u>2024.07.09</u></p> | |
| <p>同意</p> | |

本表一式 3 份, 由项目监理填报, 建设管理单位、送被奖 (罚) 单位各存 1 份

