



# 工程考核单

工程名称: 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号: ZHJL-KHD-111

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 被罚单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 上海能辉科技股份有限公司                                                                                                                                                                                                                       |
| 被罚项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目                                                                                                                                                                                                        |
| 被罚金额 (大写)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 伍 万 元 整                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>罚款原因:</p> <p>根据 5 月 17 日召开的项目复工推进会的第 7 条: 要求 2 号箱变避雷针施工、2 号箱变下方护坡施工, 按照施工计划 6 月 10 日前完成;</p> <p>经现场巡视发现, 你单位截止 2024 年 07 月 15 日仍未完成, 2 号箱变避雷针施工、2 号箱变下方护坡的施工。</p> <p>根据会议要求经研究决定对你单位未完成 2 号箱变避雷针施工施工和 2 号箱变下方护坡的工作进行罚款, 罚款金额 5 万元, 大写人民币伍万元整, 从工程结算款中扣除;</p> <p>请贵单位高度重视此次罚款, 并认真对待, 尽快落实 2 号箱变避雷针施工、2 号箱变下方护的工作; 如在一周内仍未落实完将翻倍考核;</p> |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <div>项目监理单位(章): <br/>总监理工程师: <br/>日期: 2024.07.15</div>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | <div>建设管理单位意见: (章): <br/>项目经理: <br/>日期: 2024.07.15</div> |

本表一式 3 份, 由项目监理填报, 建设管理单位、送被奖(罚)单位各存 1 份

