


工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-115

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	壹拾万元整
罚款原因： 事由：未按规定时间全容量并网： 根据 2024 年 5 月 17 号的‘关于青龙二期 4MW 地面分布式光伏发电项目复工前施工方案和施工计划审核会’会议纪要要求，本工程应于 2024 年 6 月 30 日完成全容量并网。但截至 07 月 20 日，仍未完成全容量并网。 按照会议明确要求，6 月 30 日未能全容量并网滞后每天给予 5 万元考核。经双方沟通决定考核金额按照每天一万元执行，07 月 10 日已考核十万元了，现已滞后 20 天，再次考核人民币壹拾万元，从工程结算款中扣除。 请贵单位务必高度重视此项工作，尽快采取有效措施，增加施工人员尽快完成全容量并网工作；	
项目监理部（章）： 总监理工程师：张南松 日期：2024.11.21	
建设管理单位意见：（章）： 项目经理：张华 日期：2024.07.21	

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份

