

工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目编号：ZHJL-KHD-117

被罚单位	上海能辉科技股份有限公司
被罚项目	青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目
被罚金额（大写）	贰 万 元 整
罚款原因： 经现场检查发下以下质量问题 1、桥架安装不平连接处有缝隙，离地面太低桥架支架腿不够长； 2、接地沟深度不符合图纸及规范的要求，接地跨接焊接工艺不满足要求 3、1#箱变电缆沟未铺砂盖砖； 4、安全防撞围栏未施工； 5、道路未维修； 6、现场施工垃圾未及时清理； 以上问题监理及业主多次口头督促整改和增加人员施工，但施工单位仍未能整改及增加人员施工，影响力施工的进度； 限经研究绝定对以上问题未及时整改及未增加人员施工及清理进行考核，考核金额大写人民币贰万元，从工程款中扣除； 特此通知。	
项目监理部（章）： 总监理工程师：张南权 日期：2024.08.15	
同意	建设管理单位意见：（章）： 项目经理：张南权 日期：2024.08.15

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份



