

## 工程考核单

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-KHD-122

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 被罚单位   | 上海能辉科技股份有限公司                    |
| 被罚项目   | 青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项<br>目 |
| 被罚金额（大写）   | 伍 仟 元 整                         |
| 事由：经现场巡视发现接地焊接存在以下质量问题；<br><ol style="list-style-type: none"><li>1、跨接焊接搭接面未满足要求；施工人员说领导安排的就焊 6-7 公分；</li><li>2、焊接工艺不满足要求，有漏焊、夹渣、断焊现象；</li><li>3、跨接沟的深度不符合要求；</li><li>4、焊接质量不符合要求，有点把对穿螺丝一起焊上了，有点焊在斜撑抱箍上了；</li><li>5、未做防腐处理就直接刷银粉；</li></ol> <p>根据安全质量考核规定经研究决定，现对以上质量问题作出罚款大写人民币伍仟元的处罚决定。从工程款中扣除；<br/>请你单位务必高度重视质量问题，认真做好技术交底，以上问题请停止继续施工立即整改，整改完成后通知监理及业主复查，待复查合格后方可继续施工。若再次发现类似质量问题，将加重处罚。</p> |                                 |
| 项目监理部意见：<br>项目监理部（章）：<br>总监理工程师：<br>日 期：2024.08.31   |                                 |
| 建设管理单位意见：（章）：<br>项目经理：<br>日 期：2024.08.31<br>何亮   |                                 |

本表一式 3 份，由项目监理填报，建设管理单位、送被奖（罚）单位各存 1 份



