

监理通知单

工程名称：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-004

致：中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司

关于车棚施工相关事宜：

- 1、车棚光伏基础基坑底部个别未到持力层
- 2、层台浇筑多处未达到设计高度
- 3、层台浇筑时基坑内积水未彻底清除
- 4、层台筋间距有宽有窄不规范
- 5、回填土未按图纸要求夯实

要求你单位停工整改，经验收合格后方可进入下道工序施工！

抄送：华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司

监理项目部（章）：
总监/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式_叁_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_壹_份。