

监 理 通 知 单

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370Wp 分布式光伏发电项目 编号：YNKJ-ZHJL-TZD-001

致：上海晶日太阳能科技有限公司施工项目部

主题：关于施工进度计划的有关事宜

内容：

目前，根据施工进度计划，距工程并网要求越来越近，由于受恶劣天气影响，一、二号车间组件安装还未开始，你部应合理调度人员配置，增加人力资源，确保按工程合同要求顺利并网，同时要确保工程质量，做好成品保护工作。另外前期资料和开工资料抓紧上报，过程资料同步完善。

望你部接到通知单后抓紧认真落实，并在 2 月 29 前回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2024年02月29日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

工程名称：建湖耀宁7370.64kWp分布式光伏发电项目

编号：JHYN-SHJR-HFD-001

上送：常州正衡电力工程监理有限公司

抄送：建湖埃顿新能源有限公司

主题：关于监理通知单编号：YNKJ-ZHJL-TZD-001的回复

内容：

由于近期天气恶劣，下雪天气影响，施工工人组织较为困难，但我司积极调配工人进行作业。关于目前工程进度，我们也在按施工计划进行，前期TPO支座安装是整个工程最困难的一项作业，支座安装完成后，组件安装施工队伍进场，组件会尽快安装完成；同时我们将协调好供电公司、业主，开展好之后的组件并网发电工作；资料我们也在同步准备中。

项目部（章）

项目负责人

日期：



监理单位（章）

监理工程师：

日期：



2024.02.20

监 理 通 知 单

工程名称：建湖耀宁新能源科技有限公司 7370Wp 分布式光伏发电项目 编号：YNKJ-ZHJL-TZD-002

致：上海晶日太阳能科技有限公司施工项目部

主题：关于施工进度计划的有关事宜

内容：

本监理部在巡视中发现如下问题：

- 一、单人背扛组件，应进行两人抬运，以确保组件不产生隐裂（参照组件包装）。
- 二、直接踩在组件上进行组串连接，（应按建设单位要求进行垫板施工）。
- 三、檩条接口在同一剖面上，且接头不足一米，有的一跨两个接头。
- 四、部分檩条安装歪斜。
- 五、多个人在组件边缘上坐着休息。
- 六、部分人员年龄偏大，个别老人坐在檩条上施工时摔跤。

工期紧不是降低质量标准的理由，望你部接到通知单后认真加强质量、安全教育，每日做好班前交底，同时做好成品保护工作，并在 3 月 8 前回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：[Signature]

日期：2024 年 3 月 7 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

监理通知回复单

工程名称：建湖耀宁7370.64kWp分布式光伏发电项目

编号：JHYN-SHJR-HFD-002

上送：常州正衡电力工程监理有限公司

抄送：建湖埃顿新能源有限公司

主题：关于监理通知单编号：YNKJ-ZHJL-TZD-002的回复

内容：

关于监理通知单编号：YNKJ-ZHJL-TZD-002, 我司将积极整改现场施工不文明行为。

- 1、已通知施工班组，组件不得单人背板，通过两人抬运方式搬运组件，防止组件隐裂；
- 2、组件安装过程中尽量少踩踏组件，若必须踩在组件才能施工，应在组件上垫木板，踩在木板上施工作业；
- 3、每天施工完成后，应清理干净现场产生的垃圾；
- 4、施工中工人全程戴好安全帽、绿背心；
- 5、组件吊装是本工程重点关注危险作业，吊装时专职安全员应现场指挥，交接清楚组件在屋面摆放位置，防止组件堆放集中后压坏屋面。

项目部（章）

项目负责人：

日期：2024.03.08



监理单位（章）

监理工程师：

日期：2024.03.09

