

## 监理通知单

工程名称:梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目

编号: MZCN-ZHJL-ZH-A04-003

致: 中国电建集团贵州工程有限公司 (承包单位)

事由: 关于施工现场雨水排水管道施工事宜

内容: 梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目, 储能区域现场已施工的雨水排水管道预埋施工不符合设计图纸及相关规范《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268 要求, 现要求贵公司将已施工的排水管道整改自检合格后上报监理部及业主验收, 验收合格后才能进行下道工序施工。请贵公司重视:

备注: (限三天内整改并回复验)



总/专业监理工程师(签字): 王登营  
日期: 2024.10.17

责任单位签收:

我单位将尽快组织整改, 报监理验收

责任单位(盖章): 综合保税区  
项目负责人(签字): 李永明  
日期: 2024.10.17

本表一式 3 份, 监理项目部、建设单位(业主项目部)、承包单位各 1 份。

# 监 理 通 知 单

工程名称:梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目

编号:MZCN-ZHJL-ZH-A04-004

致: 中国电建集团贵州工程有限公司 (承包单位)

事由: 关于施工现场电缆沟角钢安装事宜

内容:梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目, 电缆沟角钢安装焊接点未进行防锈、防腐处理。昨天在监理单位人员提前现场通知现场管理人员要做好角钢焊接点防锈、防腐处理后  
再浇筑混凝土。可今天电缆沟已浇筑砼施工, 角钢焊接点防锈仍未进行处理。现要求贵公司在三天之内对其进行整改, 整改后回复监理通知单。以及监理部上报业主单位将给予贵公司进行考核。请贵公司重视; 并要加强现场施工质量管理工作的。



监理单位(盖章): 王 奎 营  
日期: 2024.11.02.

责任单位签收:

责任单位(盖章):

项目负责人(签字):

日期: 2024.11.03

本表一式 3 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存 2 份, 项目监理部 1 份。

监 理 通 知 单

工程名称：梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目      编号：MZCN-ZHJL-ZH-A04-005

致： 中国电建集团贵州工程有限公司 （承包单位）

事由： 关于外线电缆管道安装施工事宜

内容：梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目，外线电缆管道安装施工：

- 1、管道安装未上报监理部门验收开始浇筑施工，不符合设计图纸要求。
- 2、管道井钢筋绑扎施工不符合设计图纸要求。

对上述问题要求外线电缆管道埋设施工立即停止，整改后上报总包、再上报监理部验收合格后才能进行下道工序施工。如外线施工再不按照工程施工、工序进行施工、报验。监理部会上报业主单位将给予考核。请贵公司重视：并要加强工程施工质量管控工作。



日 期： 2024.11.06.

责任单位签收：

我单位现已收到编号为 MZCN-ZHJL-ZH-A04-005 的监理通知单。

责任单位（盖章）： 

项目负责人（签字）： Jm3

日 期： 2024.11.07

本表一式 3 份，由项目监理部填写，建设管理单位存 2 份，项目监理部 1 份。

## 监理通知单

工程名称: 梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目

编号: MZCN-ZHJL-ZH-A04-006

致: 中国电建集团贵州工程有限公司 (承包单位)

事由: 关于储能区回填土、电缆沟角钢安装施工事宜

内容: 梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目, 储能区回填土、电缆沟角钢安装施工:

1、储能区域回填土施工单位未按照设计图纸及相关规范进行分层回填、分层压实施工, 不符合施工质量要求。如回填土后期出现土方下沉因素由施工单位承担。

2、电缆沟角钢安装固定点缺少、以及焊点已开裂、防腐施工等不符合设计图纸要求。

对上述问题要求贵公司下令施工单位整改。并要加强槽钢、预埋件安装质量管控工作。请贵公司重视; 并回复:



监理工程师 (签字): 高立标

日期: 2024.11.15

责任单位签收:

责任单位 (盖章)

项目负责人 (签字): 王登莹

日期: 2024.11.16

本表一式 3 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存 2 份, 项目监理部 1 份。

监 理 通 知 单

工程名称:梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目      编号: MZCN-ZHJL-ZH-A04-007

致: 中国电建集团贵州工程有限公司 (承包单位)

事由: 关于储能区电缆沟内找平层施工事宜

内容: 梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目, 储能区电缆沟内沙浆找平层施工:  
未按照设计图纸施工, 现电缆沟内存在积水严重。要求施工单位对其进行整改。请贵公司重视:  
通知单回复



总/专业监理工程师 (签字): 王珍学

日 期: 2024. 11. 26

责任单位签收:

已签收

责任单位 (盖章):

项目负责人 (签字):

日 期: 2024. 11. 27



本表一式 3 份, 由项目监理部填写, 建设管理单位存 2 份, 项目监理部 1 份。