

监理通知单

工程名称：上海奉贤壹号塘 4 万千瓦渔光互补项目

编号：1311-FXYH-TZD-003

致：上海电力安装第一工程有限公司施工项目部

事由：关于施工进度相关事宜

内容：

经现场检查及对工程进度资料的审查发现，目前项目进度滞后严重。根据进度计划应完成桩基础 1050 根，实际完成 635 根。

为确保本项目能够按时完工，现要求贵单位立即采取有效措施，增加施工人员和施工机械，在 2025 年 03 月 09 日前完成施工人员和打桩机械资料报审并进场。在后续施工过程中，要严格按照进度计划执行。

若贵单位未能按照要求及时增加人员和机械设备，导致项目进度进一步延误，将按照相关规定严格考核。

监理项目部（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：2025年03月04日

注 本表一式叁份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存壹份。



扫描全能王 创建