

监 理 通 知 单

工程名称：天津博熙均胜汽车安全屋顶及光伏车棚 1028.34kWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-TZ-001

致：浙江华伏太阳能科技有限公司施工项目部

抄送：天津博熙光伏科技有限公司 业主项目部

事由：关于安全文明施工事宜

内容：

现阶段光伏支架已安装完成，现业主及监理项目部要求贵单位做好以下几点工作：

- 1、尽快落实采光带横担到场时间，到场后第一时间安排人员进行安装；
- 2、防水漆还未到场，水泥屋面支架基础尽快刷防水漆；
- 3、彩钢瓦屋面安全护栏尽快安排人员进行整改，拉钢丝绳，挂安全警示标

牌；

- 4、及时清理屋面及材料堆放处施工垃圾；
- 5、厂区材料堆放处拉警示带做好安全警示；

以上内容望贵单位引起重视，尽快安排人员进行整改，彩钢瓦屋面采光带防护网未安装前不得进行其他作业。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：南王荣

日期：2024年4月5日