

表 A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号：DYGF-ZHJL-TZD-006

致：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司（施工项目经理部）

事由：关于大观园区域桩基施工进度严重滞后事宜

内容：

截至目前管桩累计完成 1424 根，完成占比 52.94%；采购管桩材料到货累计完成 33114.5 米，完成占比 62.42%。根据 2024 年 6 月 27 日总承包现场施工进度完成数据，以及施工组织设计对总进度计划的要求，大观园区域桩基施工进度严重滞后。

现要求总承包单位制定合理的赶工措施方案，并报业主单位及监理项目部审核批准。限期 3 日内整改回复，完成赶工措施方案报审。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日

期：

2024.06.28

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。