

表 A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号：DYGF-ZHJL-TZD-012

致：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司（施工项目经理部）

事由：关于大观园区域钢梁安装质量相关问题事宜

内容：

2024 年 10 月 28 日监理项目部人员对 8 号塘、17 号塘钢梁安装质量进行了检查，发现存在以下问题：

- 1、少数地方中桩桩位偏差较大，钢梁安装后不在桩顶中心位置上。
- 2、少数桩顶除锈不符合要求，未清理干净。
- 3、少数地方钢梁安装后出现高低不平情况，标高偏差较大。

以上问题要求总包单位重视，对现场偏差较大的管桩及时调整，符合要求后再安装；现场已经安装完成的钢梁，要求按照设计及规范进行整改。否则后续将不允许进入下道工序施工。

限期 3 日内整改回复。

问题照片：



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师（签字）：

日



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。