

表 A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号：DYGF-ZHJL-TZD-014

致：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司（施工项目经理部）

事由：关于大观园区域钢梁安装质量相关问题事宜

内容：

2024 年 11 月 20 日经监理部人员检查发现，大观园区域少数地方因管桩偏差较大导致的中桩桩位偏差较大，钢梁安装后不在桩顶中心位置上、钢梁安装后出现高低不平及标高偏差较大。类似问题于 2024 年 10 月 28 日下发监理通知单（编号：DYGF-ZHJL-TZD-012）要求进行及时整改，并在监理例会中多次提出（编号 DYGF-ZHJL-HY-029、030）要求整改调整。但至今仍有少数未整改，现场钢梁已进行焊接施工。

针对以上问题要求总包单位对现场逐一排查，对现场管桩偏差较大的要求及时校正，对钢梁安装偏差较大的及时调整整改完成。现场钢梁安装要求按照设计及安泰科柔性支架指导书第 6.2、6.3 条规定执行。对于现场无法按照柔性支架指导书执行的要求总包单位与设计单位沟通是否满足后续施工要求或采取补救措施。

限期 3 日内整改回复。

项目监理机构（章）
总/专业监理工程师（签字）

日 期：2024.11.22



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。