

表 A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称：东榆 300MW 渔光互补光伏发电项目

编号：DYGF-ZHJL-TZD-013

致：中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司（施工项目经理部）

事由：关于大观园区域钢梁安装质量相关问题事宜

内容：

2024 年 11 月 09 日监理项目部人员对 9 号塘箱逆变一体机平台吊装进行了检查，发现 9 号塘箱逆变一体机基础管桩有一根存在横向裂缝。

以上问题要求总包对现场存在横向裂缝的管桩及时整改，符合要求后才能进行平台焊接安装、箱逆变一体机吊装等。对其它箱逆变平台管桩逐一排查，检查合格后才能进行平台安装。

限期 3 日内整改回复。

问题照片：



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师（签字）

日

期：



注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。