

表A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目 编号TXGF-CZZH-TZ-A07-006

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部

事由：关于现场施工安全、质量、进度情况：

内容：

- 1、现场爬梯的设计与安装需满足国家安全标准“机械安全”固定式直梯的安全设计规范，现场爬梯材料未进场未施工。
- 2、防坠网根据国家规范采购使用，需证实进场防坠网性能。
- 3、6月30日检查水泥屋面常规立柱及斜撑与合同不符已下发通知单，7月9日二次到货检查存在偏差暂停施工。
- 4、顶加固材料与合同要求不符已暂停施工。
- 5、目前项目处于停工状态滞后于施工进度计划。

总包单位依据合同及规范，在设计、采购施工过程中落实安全管理体系，质量管理体系，确保项目顺利验收。



项目监理机构（章）：

监理工程师（签字）：苏航

日期：2024.07.12

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。