

表A.0.7 监 理 通 知 单

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期5999KW项目

编号TXGF-CZZH-TZ-A07-007

致：信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司施工项目部

事由：关于现场施工安全、质量、进度情况：

内容：

1、17、18号彩钢瓦屋面及一分厂彩钢瓦屋面发现铁屑及尘土过多，需设计单位现场勘察进行排布调整，抓紧落实到位。

2、防水卷材安装不到位需二次调整，防水卷材资料如实报验。

3、支架切口处出现生锈现象需整改。

4、水泥墩蜂窝麻面较多需处理，28天后水泥墩耐久性及强度性尽快提供。

5、对现场（屋面及地面）垃圾及时清理，人走料清，做到每日一清。

6、今年第3号台风“格美”已于7月24日加强为超强台风级将以每秒33-42米左右的速度由福建深入内陆北上向移动，江西等地区均受影响，屋面组件压块未固定到位的及时固定，生活垃圾、施工垃圾及时清理出场，防止因大风造成安全隐患。

针对以上问题，要求不符合要求的施工点进行整改，整改完成后报监理复验合格后再进行下一道工序，严格按施工方案制定的措施进行现场作业监督，同时对施工人员做好技术交底。

项目监理机构（章）：

监理工程师（签字）：郭佩兵

日期：2021.7.25

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。